STEEL INCORPORAÇÕES

OBRA: CONDOMÍNIO 5 CASA
MESTRE: JAILSON GOMES DA SILVA
PIX: 877.858.704-20

Dados da Obra:

- Valor total da obra (5 casas): **R$ 120.000**
- Valor executado até agora: **R$ 84.815,00 - 17/07/2026**
- Valor recebido: 112.620,00
- Tempo gasto: **8 quinzenas = 120 dias**

Obra executada: 71,00%

Saldo a executar: R$ 7.360 (21,00%)

Previsão para conclusão: aproximadamente 25 dias restantes (cerca de 0,8 meses).

Prazo total estimado 145 dias corridos.

					Conta bancaria			
					Nome:JAILSON GOMES DA SILVA			
					Cpf pix: 877.858.704-20			
		TABELA MEDIÇÃO OU PAGAMENTO	" JAILSOM MESTRE "		Banco:			
	Item	Serviço	Quan. Casa	% Total Servic	Total da Casa	240 = 1%	Total	
	1	Muro lateral esquerdo chapisco	3,5	1	3,00	240	2.520,00	
	2	Lateral direito chapiscado	4	1	1,14	240	1.094,40	
	3	Muro frontal rebocado com chapim	4	1	4,16	240	3.993,60	
	4	Muro posterior chapiscado	4	1	1,14	240	1.094,40	
	5	Casa de lixo	4	1	2,65	240	2.544,00	
	6	Poste e cx padrão COSERN	0	1	0,61	240	0,00	
	7	Hidrômetro, cx correios, ponto jardim	5	1	0,61	240	732,00	
	8	Fossa e sumidouro	5	1	2,27	240	2.724,00	
	9	Caixa gordura/inspeção	0	1	1,51	240	0,00	
	10	Preparação fundação e radier	5	1	7,31	240	8.772,00	
	11	Alvenaria + 8 pilares	5	1	9,46	240	11.352,00	
	12	Montagem e concretagem da laje	5	1	7,70	240	9.240,00	
	13	Empena + cx d'água + Telhado + calha	4	1	6,54	240	6.278,40	
	14	Impermeabilização meia parede	5	1	0,38	240	456,00	
	15	Caixa de porta	5	1	1,51	240	1.812,00	
	16	Reboco interno com cx 4x2	4	1	6,06	240	5.817,60	
	17	Capeaço e peitoril	3	1	1,51	240	1.087,20	
	18	Reboco externo com cx 4x2	4	1	6,33	240	6.076,80	
	19	Calçada de contorno	3	1	2,65	240	1.908,00	
	20	Contrapiso interno	3	1	2,65	240	1.908,00	
	21	Calçada externa	3	1	2,27	240	1.634,40	
	23	Cerâmica piso, parede e rejunte	2	1	7,19	240	3.451,20	
	24	Pintura	0	1	6,47	240	0,00	
	25	Gesso	4	1	6,57	240	6.307,20	
	26	Elétrica	5	0,3	4,06	240	1.461,60	
	27	Hidro, Sanitario	5	0,5	4,25	240	2.550,00	
		SUB TOTAL	0,00	100%	100		84.814,80	DATA
						Descontos 01	5.020,00	10/04/2026
						Descontos 02	11.250,00	23/04/2026
						Descontos 03	9.500,00	07/05/2026
						Descontos 04	13.600,00	21/05/2026
						Descontos 05	16.000,00	04/06/2026
						Descontos 06	17.150,00	18/06/2026
						Descontos 07	21.450,00	03/07/2026
						Descontos 08	18.650,00	17/07/2026
			Porcentagem %			Total	-9.155,20	
		OBRA CONCLUIDA	71					
		Valor do Contrato	120.000,00					
		Valor Recebido ate 26/06/2026	112.620,00					
		Valor atualizado	7.380,00					

IMAGEM DA OBRA



Fachada



Casa 1



Casa 2



Casa 3



Casa 4



Casa 5



Casa 5



Casa 5



Fachada frontal

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSE ROBSON DA SILVA
CFT:09600253404